



## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

---

### ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия  
«Проверка отдельных вопросов  
использования средств бюджета  
Забайкальского края, выделенных на  
реализацию государственной программы  
Забайкальского края «Формирование  
современной городской среды»

утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Забайкальского края (протокол от 14 февраля 2025 года № 2)

Чита, 2025

## Цель контрольного мероприятия

Проверить результативность использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и направленных на выполнение работ по объекту «Благоустройство парка «Коллективный труд» в г. Чите в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды» (далее – государственная программа Забайкальского края).

## Итоги контрольного мероприятия

Результат использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и направленных на выполнение работ по объекту «Благоустройство парка «Коллективный труд» в г. Чите в рамках реализации государственной программы достигнут.

Фактически произведено благоустройство территории общего пользования Парк «Коллективный труд».

Создание удобной и привлекательной для граждан общественной территории – парка «Коллективный труд» реализовано не полностью.

При использовании средств бюджета Забайкальского края установлены нарушения и недостатки.

Полный текст выводов по результатам контрольного мероприятия приводится в соответствующем разделе отчета.

## Предложения по итогам контрольного мероприятия

1. Администрации городского округа «Город Чита» обеспечить завершение передачи муниципального имущества в оперативное управление муниципальному учреждению культуры с предоставлением необходимых бюджетных ассигнований.

2. Комитету градостроительной политики администрации городского округа «Город Чита»:

1) принять меры:

- по возврату средств (в том числе в судебном порядке) за невыполненные работы;

- по устранению и недопущению в дальнейшем нарушений законодательства, указанных в настоящем Отчете;

- по недопущению нарушений условий муниципальных контрактов, указанных в настоящем Отчете;

2) усилить контроль за выполнением работ, проводимых подрядными организациями (их объемом и качеством).

Полный текст предложений приводится в соответствующем разделе Отчета.

## 1. Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункт 1.22 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2024 год.

## 2. Объекты контрольного мероприятия:

1) Администрация городского округа «Город Чита» (далее – Администрация);

2) Комитет градостроительной политики администрации городского округа «Город Чита» (далее – Комитет градостроительной политики).

## 3. Срок проведения контрольного мероприятия

С 02.09.2024 по 18.10.2024

## 4. Проверяемый период деятельности

2023 год.

## 5. Краткая характеристика проверяемой сферы

«Главная цель федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – обновить общественные и дворовые территории по всей России, сделав их удобными и привлекательными для граждан.», – отмечал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации<sup>1</sup>.

Общественные территории – это места, где жители Забайкальского края отдыхают, проводят свободное время. В первую очередь, местами отдыха являются зеленые зоны и парки, скверы и набережные.

---

<sup>1</sup> Официальный сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ([minstroyrf.gov.ru](http://minstroyrf.gov.ru)).

В рамках участия Забайкальского края в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» на региональном уровне реализуется государственная программа Забайкальского края, одной из целей которой является благоустройство общественных территорий.

По данным государственной программы Забайкальского края, количество неблагоустроенных общественных территорий составляет 342 единицы. Их состояние характеризуется существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для катания на велосипедах и роликах и т.д.).

В целом, население Забайкальского края положительно отзывается о результатах реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2018 - 2023 годах.

На поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»<sup>2</sup>, Законом о бюджете<sup>3</sup> на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды городскому округу «Город Чита» была предоставлена субсидия в размере 62 121,9 тыс. рублей (далее – Субсидия).

Главным распорядителем средств бюджета Забайкальского края, предусмотренных Законом о бюджете на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, является Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края (далее – Министерство).

Благоустройство общественных территорий города Читы осуществляется в рамках реализации муниципальной программы<sup>4</sup>. Ответственным исполнителем

---

<sup>2</sup> Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.

<sup>3</sup> Закон Забайкальского края от 22.12.2022 № 2134-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон о бюджете).

<sup>4</sup> Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа «Город Чита» на 2018 – 2030 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа «Город

данной муниципальной программы, а также главным распорядителем средств, направляемых на реализацию мероприятий по благоустройству территорий, является Комитет градостроительной политики.

## 6. Результаты контрольного мероприятия

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.

*6.1. Проверка соблюдения условий соглашения о предоставлении из бюджета Забайкальского края Субсидии бюджету городского округа «Город Чита», заключенного между Министерством и Администрацией.*

Между Министерством и Администрацией заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету городского округа «Город Чита» на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды<sup>5</sup>.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Соглашением, составил 64 981,1 тыс. рублей, из них:

средства бюджета Забайкальского края – 62 121,9 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 2 859,2 тыс. рублей.

Во исполнение п. 4.1.1. Соглашения бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в полном объеме доведены Министерством до комитета по финансам Администрации<sup>6</sup>.

Проверкой соблюдения условий предоставления Субсидии, предусмотренных п. 3.2. Соглашения, нарушений не установлено.

Соглашение соответствует требованиям п. 28 Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды<sup>7</sup> (далее – Порядок).

В ходе выборочной проверки соблюдения обязательств Администрации, предусмотренных п. 4.3 Соглашения, нарушений не установлено. В целом, результат

---

Чита» от 10.11.2017 № 282 (в ред. постановления администрации городского округа «Город Чита» от 21.05.2024 № 309) (далее – муниципальная программа).

<sup>5</sup> Соглашение от 26.01.2023 № 76701000-1-2023-004 (далее – Соглашение).

<sup>6</sup> Справка-уведомление от 19.01.2023 № 1118.

<sup>7</sup> Приложение № 1 к государственной программе Забайкальского края

использования Субсидии достигнут. Фактически произведено благоустройство территории общего пользования Парк «Коллективный труд». Обязательства в части закупочных процедур, предусмотренные Соглашением, выполнены.

*6.2. Выборочная проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при выполнении работ по объекту «Благоустройство парка «Коллективный труд» в г. Чите.*

По результатам закупочных процедур Комитетом градостроительной политики с ООО «А-1» заключен муниципальный контракт от 13.03.2023 на выполнение работ по объекту: «Благоустройство парка «Коллективный труд» в г. Чита (далее – Контракт) на сумму 65 000,0 тыс. рублей.

Выборочной проверкой соблюдения требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»<sup>8</sup> установлено следующее.

Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом.

Сроки оплаты, предусмотренные ч. 13<sup>1</sup> ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, Комитетом градостроительной политики не нарушены.

В ходе исполнения Контракта стоимость работ была увеличена на 370,5 тыс. рублей<sup>9</sup> (исключены отдельные виды работ, в то же время, Контракт дополнен работами по ремонту сцены, постамента возле площадки для маломобильных групп граждан, ворот в северо-западной части парка и т.д., которые изначально не предусматривались). Кассовое исполнение составило 65 370,5 тыс. рублей.

Указанные изменения Контракта произведены без внесения соответствующих изменений в проектную документацию по объекту «Благоустройство парка «Коллективный труд» в г. Чите.

---

<sup>8</sup> Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

<sup>9</sup> В соответствии с дополнительным соглашением от 31.10.2023 № 2.

В связи с непропорциональным изменением существенных условий Контракта должностное лицо Комитета градостроительной политики привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ<sup>10</sup>.

Контрактом в первоначальной редакции<sup>11</sup> была предусмотрена установка фонтанного оборудования (фирма-изготовитель «Фонтан СИТИ»)<sup>12</sup> стоимостью 8 637,5 тыс. рублей, представляющего собой фонтан, выполненный из архитектурного прессованного бетона, состоящий из чаши круглой формы, имеющий подсветку и струйные динамические эффекты.

Внешний вид фонтана фирмы-изготовителя «Фонтан СИТИ» представлен на рисунке 1.




Рисунок 1.

Работы по монтажу фонтана приняты и оплачены в полном объеме<sup>13</sup>.

Однако, впоследствии Комитетом градостроительной политики произведено сторнирование указанных работ, тем самым допущено принятие и оплата невыполненных работ на сумму 8 637,5 тыс. рублей.

Дополнительным соглашением к Контракту, заключенным Комитетом градостроительной политики с ООО «А-1»<sup>14</sup>, предусмотрена установка пешеходного фонтана (компания «Фабрика фонтанов» (ИП Б.В.О.) (далее – компания «Фабрика фонтанов») стоимостью 8 338,8 тыс. рублей<sup>15</sup> (далее – Дополнительное соглашение к Контракту).

Внешний вид фонтана компании «Фабрика фонтанов» представлен на рисунке 2.

<sup>10</sup> Постановление УФАС по Забайкальскому краю «О назначении наказания по делу об административном правонарушении № 075/04/7.32-397/2024» от 06.09.2024 № МГ/4134/24.


<sup>11</sup> Приложение к контракту ЛСР № 07-01-01 «Благоустройство и озеленение».

<sup>12</sup> Коммерческое предложение № ТЦ\_102\_50\_7716600587\_26.08.2021\_01).

<sup>13</sup> Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 24.07.2023 № 13.

<sup>14</sup> Дополнительное соглашение от 31.10.2023 № 2.

<sup>15</sup> Коммерческое предложение № ТЦ\_102\_23\_230901672250\_01.05.2023\_01\_9.1.



Согласно пояснениям Комитета градостроительной политики<sup>16</sup>, решение о замене фонтана компании «Фонтан СИТИ» на сухой пешеходный фонтан принято в связи с тем, что для установки фонтана данной компании необходимо было проведение работ по устройству технологического помещения из монолитного бетона, в котором должен быть расположен шкаф управления фонтаном, насосы сухой установки, а также разработка проектной документации. Указанные работы не включались в сметную стоимость благоустройства. Установка пешеходного фонтана проведения данных работ и устройства отдельных помещений не требовала.

Работы и затраты по установке пешеходного фонтана были включены в Дополнительное соглашение к Контракту на основании коммерческого предложения компании «Фабрика фонтанов»<sup>17</sup>, предоставленного ООО «А-1» посредством электронной почты в адрес Комитета градостроительной политики. На данном документе отсутствовала печать и подпись лица, которое его направило. Принимая во внимание данные факты, а также учитывая требования действующего законодательства<sup>18</sup>, точно установить лицо, направившее коммерческое предложение, и достоверность содержащейся в нем информации невозможно.

В ходе контрольного мероприятия от компании «Фабрика фонтанов» получена информация<sup>19</sup>, что данное коммерческое предложение было направлено компанией в адрес ООО «А-1» по запросу общества, в Комитет градостроительной политики оно не направлялось. При этом, компанией «Фабрика фонтанов» указано, что в коммерческом предложении имеется опечатка – не верно указана дата «05.05.2023» вместо «05.10.2023».

<sup>16</sup> Письмо Комитета градостроительной политики от 20.09.2024 № 4950.

<sup>17</sup> Коммерческое предложение от 02.05.2023 № 2304-38.3, представленное компанией «Фабрика фонтанов» по запросу Контрольно-счетной палаты Забайкальского края.

<sup>18</sup> п. 11 ст. 2 Федерального закона от 08.08.2024 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

<sup>19</sup> Письмо ИП Б.В.О. от 07.10.2024 № 85.

Учитывая то, что данные о фонтане стоимостью 8 338,8 тыс. рублей были включены Комитетом градостроительной политики в сводную таблицу результатов конъюнктурного анализа, утвержденную 14.08.2023, Контрольно-счетная палата Забайкальского края приходит к выводу о том, что информация, полученная от компании «Фабрика фонтанов», возможно является недостоверной.

В то же время, по ранее направленному запросу Контрольно-счетной палаты Забайкальского края, компанией «Фабрика фонтанов» представлено коммерческое предложение<sup>20</sup> на сумму 3 873,9 тыс. рублей<sup>21</sup>.

Сравнительная таблица стоимости элементов оборудования фонтана и работ, содержащихся в коммерческом предложении, приведена в Приложении к настоящему Отчету.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что конъюнктурный анализ проведен Комитетом градостроительной политики на основании единственного коммерческого предложения, предоставленного ООО «А-1»<sup>22</sup>, иные коммерческие предложения на поставку и монтаж пешеходных фонтанов Комитетом градостроительной политики не запрашивались, стоимость оборудования, материалов и работ, указанных в коммерческом предложении, предоставленном данной подрядной организацией, со стоимостью аналогичных фонтанов иных поставщиков не сравнивалась<sup>23</sup>.

Таким образом, Комитетом градостроительной политики при осуществлении вышеуказанной закупки не соблюдены принципы контрактной системы в сфере закупок, установленные ст. 6 Федерального закона № 44-ФЗ, в части необходимости обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, ответственности за результативности обеспечения муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.

В Акте выполненных работ № 31<sup>24</sup> стоимость принятых строительно-монтажных работ в текущем уровне цен указана в размере 1 139,5 тыс. рублей, что на 861,4 тыс. рублей больше расчетной суммы.

---

<sup>20</sup> Коммерческое предложение от 02.05.2023 № 2304-38.3, представленное компанией «Фабрика фонтанов» по запросу Контрольно-счетной палаты Забайкальского края в адрес компании «Фабрика фонтанов».

<sup>21</sup> Письмо ИП Б.В.О. от 18.09.2024 № 77.

<sup>22</sup> Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа от 14.08.2023, коммерческое предложение от 05.05.2023 № 2310-05.1.

<sup>23</sup> Письмо Комитета градостроительной политики от 23.10.2024 № 5589.

<sup>24</sup> Акт о приемке выполненных работ от 31.10.2023 № 31 (далее – Акт № 31).

В итоговой части Акта выполненных работ № 31 размер стоимости строительно-монтажных работ в базисном уровне составил 25,5 тыс. рублей. При переводе в текущий уровень цен с применением индекса к строительно-монтажным работам стоимость принятых работ должна была составить 278,0 тыс. рублей<sup>25</sup>.

В ходе проведения выборочной проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при выполнении работ по объекту «Благоустройство парка «Коллективный труд» в г. Чите Комитетом градостроительной политики нарушены требования ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) – ненадлежащим образом исполнены полномочия получателя бюджетных средств при исполнении бюджета по расходам (подтверждены и оплачены несуществующие денежные обязательства). В нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете»<sup>26</sup> к бухгалтерскому учету приняты документы, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни:

1) на сумму 8 637,5 тыс. рублей (работы по монтажу фонтана фирмы-изготовителя «Фонтан СИТИ» приняты и оплачены в полном объеме<sup>27</sup>, затем проведено сторнирование данных работ<sup>28</sup>);

2) на сумму 861,4 тыс. рублей в результате принятых строительно-монтажных работ в текущем уровне цен в сумме 1 139,5 тыс. рублей<sup>29</sup> (на 861,4 тыс. рублей больше суммы, рассчитанной в соответствии с действующими нормативными правовыми актами). В ходе контрольного мероприятия Комитетом градостроительной политики начата претензионная работа, по завершении которой указанная сумма возвращена в местный бюджет<sup>30</sup>;

---

<sup>25</sup> Сумма рассчитывается с применением индекса к строительно-монтажным работам в размере 10,89 в соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.08.2021 № 31891-ИФ/09 (Забайкальский край, объекты культуры).

<sup>26</sup> Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ).

<sup>27</sup> Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 24.07.2023 № 13, платежное поручение от 31.07.2023 № 142686.

<sup>28</sup> Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 31.10.2023 № 29.

<sup>29</sup> Акт выполненных работ № 31.

<sup>30</sup> Письма Комитета градостроительной политики от 14.10.2024 № 5427, от 28.01.2025 № 392, претензия от 12.10.2024 № 5940 по муниципальному контракту № 03-ОКЭФ/2023 от 13.03.2023 г., платежное поручение от 16.12.2024 № 801744.

3) на сумму 14 144,3 тыс. рублей (работы по укладке тротуарной плитки «Квадрат крупный» размер 300x300x60мм общей площадью 6 273,8 кв.м., были приняты и полностью оплачены<sup>31</sup>, затем проведено сторнирование данных работ<sup>32</sup>);

4) на сумму 2 653,3 тыс. рублей (работы по устройству наружного освещения были приняты<sup>33</sup>, затем проведено сторнирование данных работ<sup>34</sup>).

Дополнительным соглашением к Контракту<sup>35</sup> произведена замена тротуарной плитки «Квадрат крупный» на брусчатку «Старый город», а также замена оборудования наружного освещения.

В ходе контрольного мероприятия установлено несоответствие обоснования (номеров единичных расценок) оборудования наружного освещения<sup>36</sup>, предусмотренного локальным сметным расчетом (далее – ЛСР)<sup>37</sup>, Федеральным сметным ценам на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемым в строительстве<sup>38</sup>.

В нарушение п. 13 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации<sup>39</sup> конъюнктурный анализ цен на светильники уличные светодиодные, указанные в ЛСР, не проводился. Данные светильники приняты Комитетом градостроительной политики в количестве 47 штук (количество соответствует ЛСР)<sup>40</sup>, оплачены в полном объеме в сумме 822,0 тыс. рублей.

При этом, изучив информацию, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»<sup>41</sup>, коммерческое предложение,

---

<sup>31</sup> Акты о приемке выполненных работ (КС-2) от 13.06.2023 № 5 и от 24.07.2023 № 10, платежные поручения от 23.06.2023 № 120121, от 31.07.2023 № 142686.

<sup>32</sup> Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 31.10.2023 № 24.

<sup>33</sup> Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 24.07.2023 № 11, платежное поручение от 31.07.2023 № 142686.

<sup>34</sup> Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 31.10.2023 № 26.

<sup>35</sup> Дополнительное соглашение от 31.10.2023 № 2.

<sup>36</sup> Светильники уличные светодиодные Led Favourite street STL07A 100W 165-255V (5800-6500 K) (далее – светильники уличные светодиодные).

<sup>37</sup> Локальный сметный расчет от 30.10.2023 № 04-01-01-2.

<sup>38</sup> Федеральные единичные расценки ФЕР-2020 (приказ Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр).

<sup>39</sup> Приказ строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика № 421/пр).

<sup>40</sup> Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 31.10.2023 № 27.

<sup>41</sup> Прайс-лист, размещенный на официальном сайте компании «LED FAVOURITE» (<https://ledfavour.nt-rt.ru/images/showcase/price.pdf>).

представленное компанией-производителем аналогичных светильников<sup>42</sup>, Контрольно-счетная палата Забайкальского края установила, что стоимость светильников уличных светодиодных, в количестве, указанном в ЛРС, составляет 117,2 тыс. рублей и 101,9 тыс. рублей соответственно (без учета стоимости доставки).

В ходе контрольного мероприятия установлено, что Комитетом градостроительной политики допущено нарушение условий Контракта (п. 5.3.12, п.5.3.22 Контракта, п. 14.3, п. 15.1 технического задания (приложение № 2 к Контракту):

1) акты о приемке выполненных работ подписаны без получения бухгалтерских документов, подтверждающих стоимость материалов и оборудования (товарные накладные, счета-фактуры на светильники уличные светодиодные, принятые Комитетом градостроительной политики);

2) работы приняты без предоставления подрядной организацией исполнительной документации (хронологический фотожурнал, отдельный фотожурнал на скрытые работы, технический отчет электролаборатории, исполнительная съемка прокладки кабелей и исполнительная съемка прокладки сетей водоснабжения с привязкой всех условных точек в системе координат, с указанием длин и диаметров участков трубопроводов).

### *6.3. Выборочный осмотр выполненных работ*

В ходе выборочного осмотра выполненных работ установлено нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, ст. 219 Бюджетного кодекса – Комитетом градостроительной политики ненадлежащим образом исполнены полномочия получателя бюджетных средств при исполнении бюджета по расходам (подтверждены несуществующие денежные обязательства). В нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ к бухгалтерскому учету приняты документы, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни, на сумму 6 089,0 тыс. рублей, в том числе:

---

<sup>42</sup> Коммерческое предложение ООО «НТ» от 10.10.2024 № ТГ-361-0859 Led Favourite street STL07A 100W 165-255.

1) 2 337,3 тыс. рублей – работы по установке бортовых камней (объем принятых работ превышает объем фактически выполненных работ на 442 м<sup>2</sup>, стоимость типов фактически установленных бортовых камней меньше стоимости принятых и оплаченных типов бортовых камней);

2) 2 504,7 тыс. рублей – работы по устройству тротуарной плитки (работы приняты в объеме 6 852,52 м<sup>2</sup>, что на 1 195,56 м<sup>2</sup> меньше фактически выполненных работ);

3) 1 074,9 тыс. рублей – работы по посеву семян трав люцерны (приняты работы по посеву 1 268,46 кг семян трав люцерны, который фактически подрядной организацией не произведен);

4) 166,6 тыс. рублей – работы по установке водоотводных лотков (приняты работы по установке 64 водоотводных лотков, при этом фактически установлено 57);

5) 5,5 тыс. рублей – работы по устройству прослойки из нетканого синтетического материала на территории площадки для детей дошкольного возраста (приняты работы в объеме 322,7 м<sup>2</sup>, фактически объем выполненных работ составил 267,18 м<sup>2</sup>).

В ходе контрольного мероприятия Комитетом градостроительной политики начата претензионная работа, по завершении которой в местный бюджет возвращено 5 619,8 тыс. рублей<sup>43</sup> (остаток – 469,2 тыс. рублей за невыполненные работы по посеву семян трав люцерны).

#### *6.4. Другие вопросы*

Контрольно-счетной палатой Забайкальского края установлено, что объект благоустройства – парк «Коллективный труд» принят в муниципальную собственность (казну) городского округа «Город Чита» для последующей его передачи в оперативное управление МБУК КДЦ «Юность»<sup>44</sup>. В настоящее время Комитетом градостроительной политики парк «Коллективный труд» передан в Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город

---

<sup>43</sup> Письма Комитета градостроительной политики от 14.10.2024 № 5427, от 28.01.2025 № 392, претензия от 12.10.2024 № 5940 по муниципальному контракту № 03-ОКЭФ/2023 от 13.03.2023, платежное поручение от 16.12.2024 № 801744.

<sup>44</sup> Распоряжение администрации городского округа «Город Чита» от 14.08.2024 № 1094-р.

Чита»<sup>45</sup>, передача данного объекта указанному муниципальному учреждению культуры не завершена.

## 7. ВЫВОДЫ

7.1. Результат использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и направленных на выполнение работ по объекту «Благоустройство парка «Коллективный труд» в г. Чите в рамках реализации государственной программы достигнут.

Фактически произведено благоустройство территории общего пользования Парк «Коллективный труд».

Создание удобной и привлекательной для граждан общественной территории – парка «Коллективный труд» реализовано не полностью.

7.2. Установлено нарушение ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, ст. 219 Бюджетного кодекса. Комитетом градостроительной политики ненадлежащим образом исполнены полномочия получателя бюджетных средств при исполнении бюджета по расходам (подтверждены несуществующие денежные обязательства), в нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ к бухгалтерскому учету приняты документы, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной жизни, на общую сумму 32 385,4 тыс. рублей, из них:

1) на сумму 8 637,5 тыс. рублей – принятые и оплаченные работы по монтажу фонтана фирмы-изготовителя «Фонтан СИТИ»;

2) на сумму 861,4 тыс. рублей – превышение размера оплаты строительно-монтажных работ в текущем уровне цен, рассчитанного в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (с применением индекса к строительно-монтажным работам в соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации);

3) на сумму 14 144,3 тыс. рублей – принятые и оплаченные работы по укладке тротуарной плитки;

---

<sup>45</sup> Акт приема-передачи от 27.08.2024.

4) на сумму 2 653,3 тыс. рублей – принятые и оплаченные работы устройству наружного освещения;

5) на сумму 6 089,0 тыс. рублей – принятые и оплаченные работы по установке бортовых камней, укладке тротуарной плитки, по посеву семян трав люцерны, по установке водоотводных лотков, а также по устройству прослойки из нетканого синтетического материала на территории площадки для детей дошкольного возраста.

В результате претензионной работы, начатой Комитетом градостроительной политики в ходе контрольного мероприятия, в местный бюджет возвращено 6 481,2 тыс. рублей.

7.3. Установлено нарушение п. 13 Методики № 421/пр – конъюнктурный анализ цен на светильники уличные светодиодные, указанные в ЛСР, не проводился, что повлекло приобретение Комитетом градостроительной политики оборудования наружного освещения по цене, значительно превышающей его стоимость у компаний-производителей аналогичных светильников.

7.4. Объект благоустройства – парк «Коллективный труд» принят в муниципальную собственность, однако до настоящего времени его передача МБУК КДЦ «Юность» для оперативного управления не завершена.

## 8. Замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия

После ознакомления с актом по результатам контрольного мероприятия Комитетом градостроительной политики представлены пояснения, которые частично учтены при подготовке настоящего Отчета. Заключение на пояснения утверждены Коллегией Контрольно-счетной палаты Забайкальского края (протокол от 14 февраля 2025 года № 2).

## 9. Предложения

9.1. Администрации обеспечить:

- завершение передачи муниципального имущества – парк «Коллективный труд» в оперативное управление МБУК КДЦ «Юность» в целях обеспечения сохранности муниципального имущества и его использования по назначению;

- принятие муниципального правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования МБУК КДЦ «Юность» на содержание передаваемого муниципального имущества.

9.2. Комитету градостроительной политики:

1) принять меры по возврату в бюджет средств (в том числе в судебном порядке) в сумме 469,2 тыс. рублей за невыполненные работы по посеву семян трав люцерна;

2) принять меры:

а) по недопущению нарушений действующих нормативных правовых актов, в том числе:

- Бюджетного кодекса;
- Федерального закона № 402-ФЗ;
- Федерального закона № 44-ФЗ;
- Методики № 421/пр;

б) по недопущению нарушений условий контрактов при приемке выполненных работ по благоустройству, в том числе по повышению исполнительской дисциплины должностных лиц, в чьи должностные обязанности входит осуществление приемки выполненных работ в соответствии с заключенными контрактами;

3) усилить контроль за выполнением подрядными организациями работ, проводимых в рамках благоустройства общественных территорий города Читы (их объемом и качеством).

## 10. Меры реагирования Контрольно-счетной палаты Забайкальского края

10.1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия:

1) в Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края для рассмотрения;

2) в Министерство, Администрацию, Комитет градостроительной политики для рассмотрения и принятия мер.

10.2. Направить представление Контрольно-счетной палаты Забайкальского края в Комитет градостроительной политики.

10.3. Направить рекомендации Контрольно-счетной палаты Забайкальского края в Комитет градостроительной политики, в Администрацию.

10.4. Направить материалы контрольного мероприятия:

1) в Прокуратуру Забайкальского края;

2) в УМВД России по Забайкальскому краю, по обращению которого проведено контрольное мероприятие.