

7 июля 2023 года состоялось очередное заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Забайкальского края.

По первому вопросу повестки заседания Коллегии рассмотрены и утверждены материалы контрольных мероприятий:

- **«Проверка законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)».**

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.3 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2023 год, по предложению Законодательного Собрания Забайкальского края.

Проверки проведены в Министерстве культуры Забайкальского края; МАУДО «Детская школа искусств» г. Краснокаменск; администрации СП «Богдановское» Краснокаменского района; администрации СП «Кайластуйское» Краснокаменского района; администрации СП «Маргуцекское» Краснокаменского района; МУДО «Детская школа искусств» п. Первомайский Шилкинского района.

По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:

1. По итогам 2019-2022 годов показатели и результаты реализации Регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» достигнуты.

Вместе с тем, отсутствие качественных показателей при наличии только количественных в основных целевых показателях Национального проекта «Культура» и, соответственно, Регионального проекта не позволяет проводить оценку качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры в Забайкальском крае.

2. В Забайкальском крае существует проблема ветхости значительного количества зданий, занимаемых учреждениями отрасли и недостаточности современных материалов и оборудования. Поэтому завершение реализации проектных и иных программных мероприятий к 2025 году не позволит кардинально повлиять на указанную ситуацию.

3. В результате корректировок показателей, доводимых Минкультуры России дополнительными соглашениями, паспорт Регионального проекта и госпрограмма «Развитие культуры в Забайкальском крае» своевременно не актуализируются.

4. Отчет о ходе реализации Регионального проекта за 2021 год содержит ряд искажений (отсутствие фактических значений), что свидетельствует о недостаточном осуществлении Министерством культуры края контроля за достоверностью ведомственной отчетности.

5. В учреждениях культуры выявлены финансовые нарушения в общей сумме 3,8 млн. рублей, из них при обследовании завершённых ремонтов установлены факты оплаты невыполненных работ на общую сумму 0,65 млн. рублей.

По результатам контрольного мероприятия предложено:

1. Правительству Забайкальского края совместно с Министерством культуры Забайкальского края рассмотреть вопрос о финансовой поддержке местных бюджетов:

- в случае предоставления финансирования из федерального бюджета на строительные работы в объеме, менее заявленной подтвержденной потребности;
- в части оплаты услуг по проведению строительного контроля.

2. Министерству культуры Забайкальского края:

- принять меры по своевременной (оперативной) актуализации паспорта Регионального проекта и государственной программы по развитию культуры в Забайкальском крае;

- формировать отчет о ходе выполнения Регионального проекта в полном объеме фактических результатов;
- усилить контроль за муниципалитетами на всех стадиях ремонтных и строительных работ.

По результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия Коллегией КСП принято решение:

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия: в Законодательное Собрание Забайкальского края для рассмотрения; Губернатору Забайкальского края для рассмотрения и принятия мер; в Министерство культуры Забайкальского края для рассмотрения и принятия мер.

2. Направить представления КСП в адрес: МУДО ДШИ п. Первомайский; администрации СП «Кайластуйское»; администрации СП «Маргуцекское»; администрации СП «Богдановское».

10.3 Направить материалы контрольного мероприятия по выявленным нарушениям в Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Забайкальскому краю.

- **«Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Забайкальского края бюджету городского округа «Город Чита» на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (в части объекта «Капитальный ремонт улицы Горького от улицы Бабушкина до улицы Новобульварная в г. Чита»)».**

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 1.19 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2023 год, по обращению граждан в Администрации городского округа «Город Чита» и Муниципальном казённом учреждении городского округа «Город Чита» «Городские дороги».

По результатам контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:

Работы по объекту «Капитальный ремонт улицы Горького от улицы Бабушкина до улицы Новобульварная в г. Чита» выполнены, но при этом установлен ряд нарушений и недостатков, в том числе:

- работы завершены 27.12.2022, то есть позднее установленного контрактом срока – 20.11.2022;

- установлены множественные просадки тротуарной плитки, дефекты при установке перильного ограждения, часть светодиодных осветительных столбиков повреждены в результате вандажных действий. Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о низком качестве произведенных работ или применённых материалов;

- всего в период выполнения работ высажено 575 деревьев и кустарников, из которых на дату исследования 138 имеют признаки нежизнеспособности (24%). Нарушена технология производства работ при посадке газона – не произведено устройство выравнивающего слоя, либо данный слой нарушен после выполнения таких работ;

- МКУ «Городские дороги» приняты и оплачены фактически невыполненные работы по посадке 122 деревьев и кустарников на общую сумму 259,9 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия предложено:

Администрации городского округа «Город Чита» обеспечить контроль за деятельностью МКУ «Городские дороги» в части мер по устранению недостатков и дефектов объекта капитального ремонта.

По результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия Коллегией КСП принято решение:

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края.
2. Внести представление в МКУ «Городские дороги» о принятии мер по устранению нарушений и недостатков.
3. Направить информационное письмо в Министерство финансов Забайкальского края о ненадлежащей приемке заказчиком работ по контракту, содержащей признаки административного правонарушения.

По второму вопросу повестки заседания Коллегии **о результатах реализации представлений и информационных писем** Контрольно-счетной палаты Забайкальского края приняты следующие решения:

-по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий снято с контроля 11 представлений и 8 информационных писем КСП;

-в связи с частичным исполнением представления и информационных писем КСП срок исполнения 1 представления и 3 информационных писем КСП продлен до 31 декабря 2023 года.