**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Ленинградская ул., д.15 а, Чита, 672000
Тел. (3022) 26-62-32, info@ksp.e-zab.ru
ОКПО 88153208, ОГРН 1097536004213, ИНН/КПП 7536102529/753601001

# ОТЧЕТ

# о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках реализации регионального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»

утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Забайкальского края (протокол от 26 октября 2026 года № 26)

Чита, 2026

# Ключевые итоги контрольного мероприятия

## Цель контрольного мероприятия

1. Проверить законность и результативность использования бюджетных средств, направленных на создание «умных» спортивных площадок;

2. Оценить эффективность использования бюджетных средств на создание «умных» спортивных площадок и влияние реализованных мероприятий на решение задач по созданию общедоступной инфраструктуры для развития массового спорта.

## Ключевые выводы по результатам контрольного мероприятия

В рамках регионального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» (далее также - региональный проект) количественный показатель по созданию «умных» спортивных площадок в проверяемом периоде достигнут. На территории Забайкальского края создано три «умных» спортивных площадки и модульное спортивное сооружение (спортивный зал).

В целом реализованные мероприятия способствуют решению задач по развитию спортивной инфраструктуры в крае и созданию условий для увеличения численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Вместе с тем созданные спортивные площадки в полной мере не обладают необходимой функциональностью, соответствующей установленным критериям «умных», влияние реализованных мероприятий на достижение ключевых показателей регионального проекта не подтверждено ввиду отсутствия системы учета граждан, занимающихся спортом на созданных спортивных площадках.

Часть оборудования и вспомогательных зон на созданных спортивных площадках ограничены для эксплуатации вследствие некачественно выполненных работ и ненадлежащего содержания имущества.

Расходование бюджетных средств осуществлялось с нарушениями и недостатками.

Полный текст выводов по результатам контрольного мероприятия приводится в соответствующем разделе отчета.

# 1. Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункт 1.11 Плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты Забайкальского края на 2026 год.

# 2. Объекты контрольного мероприятия

- Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края (далее – Министерство);

- Администрация городского округа «Город Чита»;

- Администрация городского поселения «Сретенское» муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края;

- Администрация Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа пгт. Вершино-Дарасунский (далее – МБУДО ДЮСШ).

# 3. Срок проведения контрольного мероприятия

с 1 июня 2026 года по 8 июня 2026 года, с 27 июля 2026 года по 11 сентября 2026 года.

# 4. Проверяемый период деятельности

с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

# 5. Краткая характеристика проверяемой сферы

Региональный проект реализуется в Забайкальском крае в рамках соответствующего федерального проекта в целях внедрения новой модели создания общедоступной инфраструктуры для массового спорта (вовлечение негосударственного сектора в решение задач развития массового спорта, формирование «активной» среды (побуждающей к занятиям физической культурой и спортом).

По итогам реализации мероприятий регионального проекта в 2025 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Забайкальском крае, должна составлять - 57,5 % (в возрасте от 3 до 79 лет в общей численности населения той же возрастной категории).

Для достижения целевых показателей регионального проекта в проверяемом периоде реализованы мероприятия по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок.

Цифровизация определена как одно из важнейших стратегических направлений развития сферы физической культуры и спорта, позволяющих создать условия для обеспечения равных возможностей гражданам страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься спортом. Одна из основных задач Стратегии[1] – создание необходимых условий для проведения эффективной цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта, в том числе в целях повышения эффективности управления объектами спортивной инфраструктуры на основе анализа данных. В этой связи создание «умных» спортивных площадок рассматривается как один из инструментов по обеспечению цифровой трансформации спортивной инфраструктуры.

В классификаторе объектов спорта[2] вид (тип) объекта «умная» спортивная площадка отсутствует, официальное определение «умная» спортивная площадка» в нормативных правовых актах, регулирующих сферу физической культуры и спорта не закреплено. Понятие «умной» спортивной площадки установлено лишь в Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета [3]. В соответствии с указанными Правилами Минспорта России разработан Приказ № 107[4], утверждающий перечень спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки, а также дополнительные характеристики, которыми должно обладать отдельно обозначенное оборудование «умной» спортивной площадки в виде единого QR-кода, сформированного на централизованном информационном ресурсе.

Информационный ресурс представляет собой централизованный сервис Минспорта России (или партнеров в соответствии с соглашением[5]) для

---

[1] Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года

[2] Приказ Минспорта России от 03.07.2024 № 639 «Об утверждении классификатора объектов спорта»

[3] Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок (приложение 10 к государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.09.2021 № № 1661)

[4] Приказ Министерства спорта РФ «Об утверждении перечня спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки» от 15 февраля 2022 года № 107

[5] Соглашением между Минспорта России и АО «Объединенная приборостроительная корпорация» от 21 июля 2022 года с ООО «НТ» определено в качестве ответственного за разработку, тестирование и успешное функционирование портала, предназначенного для размещения в открытом доступе подробной информации о спортивных объектах городской инфраструктуры, о спортивном оборудовании «умных» площадок.

информирования пользователей о возможностях спортивной площадки, техники безопасности, вариантов использования тренажеров и оборудования на площадках, и другой релевантной информации (с поддержкой работы на любых персональных компьютерах, планшетах или мобильных устройствах, любых операционных системах, с поддержкой всех существующих российских операционных систем).

В проверяемом периоде выделяются основные (неизменные) критерии «умной» спортивной площадки:

1) плоскостные спортивные сооружения (в том числе в виде универсальной спортивной площадки) и модульные спортивные сооружения;

2) не являются объектами капитального строительства;

3) на площадке реализован аппаратный цифровой контроль занимающихся (актуально до 2 декабря 2024 года)[6], реализовано методическое сопровождение проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам.

Таким образом, особенностями «умной» спортивной площадки, отличающими ее от универсальных и прочих спортивных площадок, являются наличие аппаратного цифрового контроля занимающихся и методическое сопровождение проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам.

# 6. Результаты контрольного мероприятия

Концептуальным направлением регионального проекта для достижения установленных целевых показателей является реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок, софинансируемых за счет федеральной субсидии[7]. Всего в рамках указанных мероприятий в период 2022-2025 годов созданы три «умные» спортивные площадки и одно модульное спортивное сооружение:

| «умные» спортивные площадки | модульное спортивное сооружение |
|---|---|

[6] Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2024 года № 1617 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и исключено условие о реализации аппаратного цифрового контроля

[7] Соглашение, заключенное между Минспорта России и Правительством Забайкальского края от 17 февраля 2022 года № 777-09-2022-054 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Забайкальского края субсидии на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок в рамках ФП «Бизнес-спринт»

| | |
|---|---|
| город Чита, Северный микрорайон, дом 50 на территории МБОУ СОШ № 27 | город Чита, Северный микрорайон, дом 24 на территории МБОУ СОШ № 22 |
| город Сретенск, улица Кочеткова, дом 10 на территории стадиона | |
| пгт. Вершино-Дарасунский, улица Профсоюзная, дом 3 на территории МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | |

Сведения об объемах средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на реализацию мероприятий регионального проекта по закупке и монтажу «умных» спортивных площадок за 2022-2025 годы с учетом софинансирования из федерального бюджета, представлены в таблице № 1:

Таблица № 1

| Уровень бюджета | Бюджетные ассигнования, тыс. рублей | Сумма кассового расхода, тыс. рублей | Кассовое исполнение, % |
|---|---|---|---|
| **2022 год** | | | |
| **ФБ** | 44 658,0 | 44 658,0 | 100,0 |
| **КБ** | 4 416,7 | 4 416,7 | 100,0 |
| **Всего** | 49 074,7 | 49 074,7 | 100,0 |
| **2024 год** | | | |
| **ФБ** | 78 000,0 | 78 000,0 | 100,0 |
| **КБ** | 7 714,3 | 7 714,3 | 100,0 |
| **Всего** | 85 714,3 | 85 714,3 | 100,0 |
| **2025 год** | | | |
| **ФБ** | 9 178,5 | 9 136,8 | 99,5 |
| **КБ** | 585,9 | 583,2 | 99,5 |
| **МБ** | 148,7 | 148,0 | 99,5 |
| **Всего** | 9 913,1 | 9 868,0 | 99,5 |

Исполнение бюджетных ассигнований составило: в 2022, 2024 годах 100,0 %, в 2025 году - 99,5 % по причине образовавшейся экономии по результатам закупочных процедур. Сложившийся остаток субсидии в сумме 41,7 тыс. рублей был перечислен Министерством в доход федерального бюджета.

### 6.1. Проверка использования бюджетных средств на реализацию мероприятий регионального проекта, в том числе соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Расходование бюджетных средств в проверяемом периоде осуществлялось по следующим направлениям:

| **закупка спортивно-технологического оборудования для создания «умных» спортивных площадок** | **предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований** |
|---|---|
| **49 074,7 тыс. рублей** | **95 478,7 тыс. рублей** |

6.1.1. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания «умных» спортивных площадок

В 2022 году Министерством заключено два государственных контракта на поставку комплектов спортивно-технологического оборудования для создания «умных» спортивных площадок (см. Таблицу № 2).

Таблица №2

| № п/п | Наименование товара | Цена за единицу, тыс. рублей | Кол-во | Цена, тыс. рублей |
|---|---|---|---|---|
| **Государственный контракт от 12 сентября 2022 года № 00007330/2022 с ООО «НТ»** | | | | **14 170,3** |
| **1** | Комплект для воркаута | 1 535,8 | 2 | 3071,6 |
| **2** | Комплект для детского воркаута | 1 022,8 | 2 | 2045,6 |
| **3** | Тренажер уличный силовой «Жим ногами» | 448,4 | 2 | 896,8 |
| **4** | Тренажер уличный силовой «Жим от груди» | 448,4 | 2 | 896,8 |
| **5** | Покрытие для площадки для баскетбола под размер площадки 28 х 15 м, площадки для волейбола под размер площадки 18 х 9 м и вспомогательных зон | 3 629,7 | 2 | 7259,4 |
| **Государственный контракт от 19 сентября 2022 года с ООО «С-С»** | | | | **34 904,4** |
| **1** | Ворота футбольные стационарные, размер 5 х 2 (в комплекте с закладными стаканами и сеткой) | 261,6 | 4 | 1 046,6 |
| **2** | Рулонное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон (в комплекте с разметочной краской и клеем) | 8 491,0 | 2 | 16 982,1 |
| **3** | Комплект искусственного покрытия, с высотой ворса не менее 20 мм, под размер поля 30 х 60 м, включающий 1 100 пог.м соединительной ленты и 400 кг клея | 6 106,0 | 2 | 12 212,0 |
| **4** | Трибуна сборно-разборная | 1 490,4 | 2 | 2 980,7 |
| **5** | Стойка баскетбольная игровая | 321,3 | 4 | 1 285,3 |
| **6** | Уличные стойки для волейбола (в комплекте с сеткой) | 198,8 | 2 | 397,7 |
| | | | **Итого** | **49 074,7** |

Поставка спортивно-технологического оборудования осуществлялась по следующим адресам:

г. Чита, мкр. Северный, дом 50, территория стадиона СОШ № 27 (далее - СОШ№ 27);

г. Сретенск, ул. Кочеткова, дом 6 (территория стадиона).

Оборудование принято Министерством по актам приема-передачи. Производителем указанного спортивного оборудования является ООО «...».

По условиям контрактов спортивно-технологическое оборудование, входящее в состав комплекта для воркаута, тренажера уличного силового «Жим ногами», тренажера уличного силового «Жим от груди», стоек баскетбольных игровых, уличных стоек для волейбола должно быть оснащено **QR-кодами, неразрывно связанными с оборудованием со ссылкой на информационный ресурс** по использованию тренажера и возможностью установки мобильного приложения с этого информационного ресурса, а также креплением для мобильного телефона.

Проведенной проверкой исполнения контрактов установлено, что обязательства сторон выполнены в срок, количество поставленного спортивно-технологического оборудования соответствует техническому заданию.

При этом Контрольно-счетной палатой Забайкальского края (далее – Контрольно-счетная палата) отмечено следующее:

- в ходе изучения эксплуатационной документации закупленного спортивно-технологического оборудования сделан вывод о том, что оборудование обладает стандартной комплектацией и не предусматривает оснащение QR-кодами и крепления для мобильного телефона, данные элементы являются дополнительными и в поставленные комплекты не входили;

- анализ рынка аналогичного спортивно-технологического оборудования того же производителя показал признаки существенного завышения цен отдельных наименований закупленного оборудования.

Так, на момент проведения проверки, стоимость тренажера уличного силового «Жим ногами» варьировалась от 118,0 тыс. рублей до 253,0 тыс. рублей, тренажера уличного силового «Жим от груди» от 235,7 тыс. рублей до 300,0 тыс. рублей, комплекта (2 штуки) волейбольных стоек - 47,2 тыс. рублей (без сетки), стоек баскетбольных игровых с сопоставимыми техническими характеристиками варьируется от 46,8 тыс. рублей до 110,0 тыс. рублей за единицу.

6.1.2. Монтаж спортивно-технологического оборудования для создания «умных» спортивных площадок

Создание «умных» спортивных площадок предполагает монтаж закупленного спортивно-технологического оборудования.

По результатам проведенного Министерством Отбора[8], спортивно-технологическое оборудование было передано органам местного самоуправления по договорам ответственного хранения:

- Администрации городского округа «Город Чита»;

- Администрации городского поселения «Сретенское».

Комплект спортивно-технологического оборудования для создания «умных» спортивных площадок включает:

**Наименование**

[8] Приказ Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края от 3 августа 2022 года № 7-нпа «О проведении отбора на распределение муниципальным районам, муниципальным и городским округам Забайкальского края «умных» спортивных площадок и модульных спортивных сооружений в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» (далее – Отбор)

| | |
|---|---|
| 1 | комплект для взрослого и детского воркаута |
| 2 | тренажер уличный силовой «Жим ногами» |
| 3 | тренажер уличный силовой «Жим от груди» |
| 4 | рулонное покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон |
| 5 | стойка баскетбольная, стойка волейбольная в комплекте с сеткой |
| 6 | ворота футбольные в комплекте с сеткой |
| 7 | трибуна сборно-разборная |
| 8 | комплект покрытия «Ecoteck Sport» для баскетбольной и волейбольной площадок |
| 9 | комплект искусственного покрытия с высотой ворса не менее 20 мм |
| 10 | соединительная лента, стыковочный состав (клей) |
| 11 | праймер полиуретановый, клей двухкомпонентный полиуретановый |
| 12 | краска для разметки |

Строительство площадок под монтаж оборудования производилось в рамках договоров и муниципальных контрактов, заключенных органами местного самоуправления.

**Администрация городского округа «Город Чита»**

**Комитет градостроительной политики администрации городского округа «Город Чита»**

Исполнителем по устройству спортивно-технологического оборудования для создания «умных» спортивных площадок (созданию модульного спортивного зала), являлся Комитет градостроительной политики администрации городского округа «Город Чита» (далее – Комитет).

В 2023 году Комитетом заключен муниципальный контракт[9] с ООО «А» на строительство «умной» спортивной площадки за счет средств местного бюджета с использованием материалов и оборудования, переданного Министерством. Цена контракта 26 322,6 тыс. рублей, срок выполнения работ до 01 сентября 2023 года.

Строительство площадки выполнено подрядчиком ООО «А» в г. Чита, мкр. Северный, 50 на территории СОШ № 27, которая включает: детский и взрослый воркауты, тренажеры «Жим ногами», «Жим от груди», футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, трибуны, а также осуществлено устройство беговых дорожек, тротуаров, видеонаблюдения и уличного освещения.

Контрольно-счетной палатой осуществлен осмотр «умной» спортивной площадки по результатам которого установлены следующие дефекты и недостатки:

| | |
|---|---|
| 1 | отслоение искусственного покрытия футбольного поля от бетонного основания, общая длина дефектов составляет 106,1 м. |

[9] Муниципальный контракт от 4 августа 2023 года

| | |
|---|---|
| 2 | отслоение рулонного покрытия беговых дорожек от бетонного основания с образованием деформаций (локальные поднятия поверхности). Общая протяженность дорожек с дефектами составляет 212,5 м. или 84,2 % от общей протяженности беговых дорожек |
| 3 | на тренажере «Жим от груди» повреждена целостность стальных канатов, отсутствуют диски – 2 ед. по 10 кг., 3 ед. – по 5 кг. |
| 4 | на многофункциональном комплексе из 3 турников, 2 скамеек для упражнений на пресс, колец, каната и шведской стенки (комплект взрослого воркаута) отсутствуют кольца в количестве 2 шт. |
| 5 | на комплексе с канатом, кольцами, шведской стенкой и скалодромом (комплект детского воркаута) отсутствуют кольца в количестве 2 шт. и канат в количестве 1 шт. |
| 6 | на металлической опоре освещения отсутствует съемная крышка (люк) цоколя, в результате отсутствует защита кабельной линии, иного электрооборудования от несанкционированного доступа, а также воздействия внешних факторов (осадков, пыли); |
| 7 | около трибун в результате вандальных действий отсутствует одна урна |
| 8 | на баскетбольной площадке установлены недостатки и дефекты в виде отсутствия на баскетбольных стойках мягкой защиты (синего цвета), на одном из баскетбольных колец установлена тканевая сетка вместо предусмотренной стальной (антивандальной) |
| 9 | отсутствие пластмассовых сидений на трибуне в количестве 100 шт. |
| 10 | устройство покрытия волейбольной, футбольной площадок и зон под трибунами выполнено с отклонениями от технического задания |
| 11 | отсутствие смонтированного покрытия «Ecoteck Sport» на баскетбольной площадке общей площадью 576 м$^2$ |

Отклонения выполненных работ от технического задания обусловлены следующим.

Проектной документацией на футбольной и волейбольной площадках предусмотрено покрытие модулями «Ecoteck Sport». С учетом фактических размеров бетонного основания площадок - 960 м$^2$, устроенных в соответствии с требованиями СП 31-115-2006[10], требуемое количество модулей покрытия «Ecoteck Sport» (расчетно) составляет - 10 330 шт. Общее количество модулей «Ecoteck Sport» переданного подрядчику составило 8 290 шт., которое обеспечивает устройство покрытия на площади около 771 м², что на 189 м² меньше фактически необходимой площади.

Модули «Ecoteck Sport» приобретались Министерством в комплекте с остальным оборудованием для «умной» спортивной площадки. В результате ошибочно произведенных расчетов и несогласованных действий Министерства и органа местного самоуправления, количество закупленных модулей являлось недостаточным для устройства покрытия на всей площади баскетбольной и волейбольной площадок.

В соответствии с актом освидетельствования скрытых работ покрытие модулями «Ecoteck Sport» выполнено на баскетбольной площадке и под трибунами, а

[10] Свод правил по проектированию и строительству. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения

на волейбольной площадке рулонным резиновым покрытием в связи с нехваткой модулей. Из оставшихся модулей выполнено покрытие под трибунами, не предусмотренное проектной документацией. Замена типов и зон покрытия урегулирована заказчиком дополнительным соглашением к муниципальному контракту с составлением сопоставительной ведомости.

При осмотре спортивной площадки выявлено отсутствие покрытия «Ecoteck Sport» на баскетбольной площадке общей площадью 576 м$^2$ на общую сумму 3 391 070,80 рублей. Демонтированное покрытие хранится в здании бассейна СОШ № 27, количество модулей не установлено. В настоящее время баскетбольная площадка не может быть использована по прямому назначению.

Из пояснений администрации СОШ № 27 следует, что покрытие демонтировано в связи с частичным разрушением, вызванным неблагоприятными погодными условиями (шквалистым ветром). Также из представленных пояснений следует, что сиденья с трибуны были демонтированы с целью предотвращения вандализма.

С учетом стоимости выполненных работ по устройству покрытий баскетбольной площадки - 296 499,47 рублей, общая сумма бюджетных средств, израсходованных без достижения результата, составила 3 687 570,27 рублей.

В ходе осмотра установлено, что на территории стадиона отсутствует доступ к публичному Wi-Fi, обязательства, по обеспечению которого, в соответствии с правилами Отбора возлагаются на муниципальный район, прошедший конкурс на распределение «умных» спортивных площадок.

На комплектах спортивно-технологического оборудования, расположенных на всей территории спортивной площадки отсутствует(-ют) QR-код(-ы), предполагающий(-ие) ссылку на информационный ресурс и возможность установки мобильного приложения с необходимым функционалом.

Отсутствие QR-кодов и доступа к публичному Wi-Fi на «умной» спортивной площадке, расположенной на территории СОШ № 27, позволяет сделать вывод об отсутствии аппаратного цифрового контроля и методического сопровождения. Следовательно, указанная площадка не соответствует критериям «умной» спортивной площадки в смысле, установленном Правилами и приказом Минспорта № 107.

**Муниципальный район «Сретенский район»**

Несмотря на предусмотренные правилами Отбора[11] обязательства муниципальных образований по финансовому обеспечению подготовки бетонного основания и установки спортивно-технологического оборудования, финансирование строительства «умной» спортивной площадки осуществлялось за счет средств иного межбюджетного трансферта и дотации, предоставленных из бюджета Забайкальского края местному бюджету в 2024 году на основании соглашений[12] в общей сумме - 22 567,4 тыс. рублей.

Дотация предоставлена в целях сбалансированности местного бюджета, в том числе на погашение кредиторской задолженности по строительству «умной» спортивной площадки г. Сретенск, образовавшейся в результате необеспечения финансированием из средств местного бюджета.

Фактическая реализация мероприятий по строительству «умной» спортивной площадки осуществлялась Администрацией городского поселения «Сретенское» (далее – Администрация поселения) на основании соглашений с муниципальным районом[13].

Администрацией поселения заключен муниципальный контракт[14] на строительство «умной» спортивной площадки на территории стадиона в г. Сретенск по адресу ул. Кочеткова, 10 с ООО «А» с использованием материалов и оборудования, переданного Министерством. Цена контракта - 22 567,4 тыс. рублей, срок выполнения работ до 30 августа 2024 года.

Проверкой установлены нарушения, допущенные при заключении и исполнении муниципального контракта:

---

[11] Приказ Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края от 3 августа 2022 года № 7-нпа «О проведении отбора на распределение муниципальным районам, муниципальным и городским округам Забайкальского края «умных» спортивных площадок и модульных спортивных сооружений в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»

[12] Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Забайкальского края местному бюджету от 25 июня 2024 года № 17, Соглашение о предоставлении из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Забайкальского края от 6 декабря 2024 года № 17/14

[13] Соглашение на реализацию мероприятий, установку «умных» спортивных площадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» на стадионе г. Сретенск от 26 июля 2023 года № 109, Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального района «Сретенский район» местному бюджету от 23 июля 2024 года № 48, Соглашение о предоставлении в 2024 году администрацией муниципального района «Сретенский район» Администрации поселения иного межбюджетного трансферта на погашение кредиторской задолженности за установку «умных» спортивных площадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» на стадионе г. Сретенск от 9 декабря 2024 года № 58

[14] Муниципальный контракт № 3 от 3 октября 2023 года

- в нарушение статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ[15] НМЦК сформирована без учета соответствующих требований о применении методов, установленных указанной статьей.

Согласно сведениям, отраженным в ЕИС «Закупки», НМЦК определена проектно-сметным методом. В соответствии с пунктом 5 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта[16], перечень, объемы и стоимость работ и услуг, учитываемых при определении НМЦК проектно-сметным методом, определяются заказчиком на основании утвержденной проектной документации по объекту закупки.

Администрацией поселения договоры на разработку проектно-сметной документации не заключались, также перед началом строительных работ не проводились инженерно-геодезические изыскания;

- в нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ в существенные условия контракта внесены изменения без учета требований, установленных указанной статьей.

Сопоставительной ведомостью в первоначальные локальные сметные расчеты, предусмотренные контрактом, внесены изменения в объемы работ и материалы на 73 %.

Ввиду истечения срока давности привлечения к административной ответственности, информационное письмо о фактах допущенных нарушений, содержащих признаки административных правонарушений, в Министерство финансов Забайкальского края не направлялось;

- в нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, оплата выполненных работ произведена позднее установленного срока, что повлекло дополнительные расходы местного бюджета на оплату неустойки в размере 1 586, 3 тыс. рублей.

Актом приема-передачи объекта (от 10 сентября 2024 года) созданный спортивный объект принят Администрацией поселения без замечаний к объему и

---

[15] Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)

[16] Приказ Минстроя России от 23 декабря 2019 года № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» (далее – Методика № 841/пр).

качеству работ, при этом окончательный расчет за выполненные работы произведен с нарушением установленного контрактом срока[17] - 17 декабря 2024 года, в связи с чем подрядчик обратился в Арбитражный суд Забайкальского края с исковым заявлением о взыскании неустойки. Исковые требования удовлетворены решением суда в общей сумме 1 586, 3 тыс. рублей (пени и судебные издержки).

По условиям муниципального контракта работы по устройству спортивной площадки выполняются с использованием материалов и оборудования заказчика. Созданная «умная» спортивная площадка включает в себя комплекты спортивно-технологического оборудования: детский и взрослый воркауты, тренажеры «Жим ногами», «Жим от груди», футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, трибуны, а также устроенные беговые дорожки и тротуары.

Контрольно-счетной палатой осуществлен осмотр «умной» спортивной площадки по результатам которого установлены следующие дефекты и недостатки:

| | |
|---|---|
| 1 | на футбольной площадке в местах стыковочных швов покрытия образовались расхождения полотен, частичное отсутствие белой разделительной ленты искусственного покрытия, общая длина дефектов составила 19,8 метров |
| 2 | на беговых дорожках в стыках между полотнами зафиксировано отслоение от бетонного основания с образованием деформаций (локальные поднятия поверхности). Общая протяженность участков беговых дорожек с указанными дефектами составляет 141,6 метров (или 54,5 % от общей протяженности беговых дорожек) |
| 3 | на бетонном основании беговых дорожек и тротуаров выявлены признаки разрушения – наблюдается выкрашивание поверхностного слоя бетона |
| 4 | устройство покрытия волейбольной, баскетбольной площадок и зон под трибунами выполнено с отклонениями от технического задания |
| 5 | на трибуне частично отсутствуют пластиковые сиденья |
| 6 | на тренажере «Жим от груди» повреждена целостность стальных канатов, отсутствуют диск – 1 ед. по 5 кг., диски в количестве 2 ед. по 10 кг. и 3 ед. по 5 кг. (находятся в здании Администрации) |
| 7 | на многофункциональном комплексе из 3 турников, 2 скамеек для упражнений на пресс, колец, каната и шведской стенки (комплект взрослого воркаута) отсутствуют кольца в количестве 2 шт. |
| 8 | на комплексе с канатом, кольцами, шведской стенкой и скалодромом (комплект детского воркаута) отсутствуют кольца в количестве 2 шт. и канат в количестве 1 шт., скалодром поврежден в результате вандальных действий |

Также в ходе осмотра установлено, что на территории стадиона отсутствует доступ к публичному Wi-Fi, обязательства, по обеспечению которого, в соответствии с правилами Отбора[18] возлагаются на муниципальный район, прошедший конкурс на распределение «умных» спортивных площадок. Вместе с тем соглашением, заключенным между администрацией муниципального района «Сретенский район» и Администрацией поселения обязательства по обеспечению на стадионе общедоступной сети Wi-Fi, не предусмотрены.

[17] не позднее 7 рабочих дней после подписания сторонами документа о приемке
[18] Приказ Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края от 3 августа 2022 года № 7-нпа

Спортивно-технологическое оборудование «умной» спортивной площадки не оснащено QR-кодами, предполагающими ссылку на информационный ресурс за исключением тренажера «Жим от груди», который оснащен QR-кодом, при сканировании которого осуществляется переход на информационную площадку YouTube – запрещенную на территории Российской Федерации.

В ходе осмотра Контрольно-счетной палатой отмечено скопление воды на территории спортивной площадки, вызванное дождевыми осадками. Ввиду отсутствия системы водоотвода и расположения площадки на заболоченном участке, постоянное воздействие влаги создает условия для преждевременного разрушения бетонного основания и покрытия. На всей протяженности беговых дорожек имеются деформации и отслоения покрытия, что увеличивает вероятность получения травматизма во время занятий.

На этапе подготовки к строительству обязательные инженерно-геодезические изыскания не проводились, проектно-сметная документация, предусматривающая систему водоотвода, не разрабатывалась. В ближайшей перспективе имеются риски потери эксплуатационной пригодности «умной» спортивной площадки оценочной стоимостью 47 104,7 тыс. рублей (стоимость строительства основания и оборудования без учета амортизации).

В рамках контрольного мероприятия в адрес Контрольно-счетной палаты представлена информация о проведении КСО муниципального района «Сретенский район» (далее – КСО Сретенского района) проверки реализации мероприятия по созданию «умной» спортивной площадки в рамках регионального проекта. При осмотре объекта в 2025 году КСО Сретенского района были выявлены дефекты:

- выкрашивание железобетонного покрытия тротуара площадью 38,66 м$^2$ у волейбольной площадки;

- рулонное покрытие из плиток на основе резиновой крошки беговых дорожек и волейбольной площадки отклеено;

- частично отклеено искусственное покрытие футбольного поля.

Также КСО Сретенского района выявлены принятые и оплаченные не выполненные работы (фактическое устройство покрытия «Ecoteck Sport» на спортивной площадке выполнено не в полном объеме, оплачены 4 металлические стойки, которые не приобретались подрядчиком, не осуществлен посев газонных трав) на общую сумму 2 184, 8 тыс. рублей.

КСО Сретенского района акт по результатам проверки направлен в Прокуратуру Сретенского района и в ОМВД России по Сретенскому району.

Муниципальным контрактом предусмотрены гарантийные сроки устранения дефектов и недостатков. По выявленным недостаткам заказчиком ведется претензионная работа с подрядчиком с целью их устранения в рамках гарантийных обязательств, подрядная организация обязалась устранить выявленные дефекты в срок до 1 июля 2026 года. На дату осмотра Контрольно-счетной палатой (27 августа 2026 года), подрядчиком указанные обязательства не исполнены.

Таким образом, в рамках регионального проекта мероприятие по созданию «умной» спортивной площадки в г. Сретенск не реализовано. Отсутствие QR кодов на спортивно-технологическом оборудовании и доступа к публичному Wi-Fi на территории стадиона, свидетельствует о невыполнении ключевых требований к функционалу «умной» площадки – в частности, об отсутствии системы цифрового сопровождения, доступа к методическим материалам и инструментам аппаратного контроля, кроме того, эксплуатация отдельных элементов площадки ограничена по причине технического состояния.

В соответствии со статьи 64 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ органы местного самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом, кроме того, ведут реестры муниципального имущества.

Спортивно-технологическое оборудование «умной» спортивной площадки принято в муниципальную казну общей стоимостью 24 537 342,93 рублей[19], а в последующем муниципальное имущество передано в безвозмездное пользование администрации городского поселения «Сретенское»[20].

В нарушение статьи 64 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ, на дату составления настоящего отчета, спортивно-технологическое оборудование для создания «умной» спортивной площадки стоимостью 24 537 342,93 рублей, в казну Администрации поселения не принято.

Кроме того, неучтенное в казне муниципальное имущество не принято к бюджетному учету, что указывает на нарушения требований Федерального закона

[19] Постановление администрации муниципального района «Сретенский район» от 17 июля 2025 года № 258
[20] Постановление администрации муниципального района «Сретенский район» от 16 апреля 2026 года № 130, акт приема-передачи от 16 апреля б/н, договор о передаче в безвозмездное пользование движимого имущества муниципального района «Сретенский район» от 16 апреля 2026 года № 38

№ 402-ФЗ и сопутствующего федерального стандарта бухучета СГС «Государственная (муниципальная) казна», а также влечет риски искажения годовой бюджетной отчетности.

### 6.2. Соблюдение установленных порядков предоставления субсидий

В 2024-2025 годах Министерством в соответствии с соглашениями[21] предоставлены субсидии из бюджета Забайкальского края местным бюджетам на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок:

- Администрации городского округа «Город Чита» - 85 714,3 тыс. рублей;

- Администрации Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края - 9 868,2 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений установленных требований[22], допущенных Министерством при предоставлении субсидий местным бюджетам на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок:

- в соглашение о предоставлении субсидии не внесены изменения после внесения в закон о бюджете изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;

- представление субсидии в отсутствие полного перечня документов.

Допущенные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.15.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации – нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные трансферты порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов. В отношении должностного лица, допустившего правонарушения, возбуждено административное производство.

### 6.3. Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания «умных» спортивных площадок

---

[21] Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края местному бюджету от 9 февраля 2024 года № 76701000-1-2024-006 от 7 февраля 2025 года № 76544000-1-2025-002

[22] Постановление Правительства Забайкальского края от 7 декабря 2023 года № 661 «Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и муниципальных и городских округов ЗК, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок

В 2024-2025 годах за счет предоставленных субсидий из бюджета Забайкальского края органами местного самоуправления заключены муниципальные контракты в целях реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания «умных» спортивных площадок.

6.3.1. Комитет градостроительной политики администрации городского округа «Город Чита»

В 2024 году Комитетом заключены 5 договоров[23] на разработку ПСД, выполнение инженерно-геодезических изысканий, на проверку сметной стоимости, на оформление технических планов сооружений и 1 муниципальный контракт на создание модульного спортивного сооружения (модульный спортивный зал)[24] по адресу: г. Чита, мкр. Северный, д. 24.

Проверкой установлено, что 3 договора заключены 01 февраля 2024 года с ООО «З» на выполнение работ по разработке разделов проектной документации и выполнение инженерно-геодезических изысканий общей стоимостью 1 600,0 тыс. рублей. Предмет указанных договоров образует единый комплекс документов, что может рассматриваться как дробление единой сделки на несколько меньших, проходящих по пороговому значению НМЦК для получения «законной» возможности осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также уклонение от проведения торгов в конкурентной форме и избрание ненадлежащего способа закупки. В связи с чем для дальнейшей оценки на предмет соблюдения Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Контрольно-счетной палатой подготовлено информационное письмо в Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю.

Перечень модульных спортивных сооружений и их комплектация утверждены Приказом Минспорта № 107. Созданный по муниципальному контракту№ 05-ОКЭФ/2024 спортивный объект соответствует Комплекту № 4, утвержденному данным приказом.

[23] Договоры от 1 февраля 2024 года на выполнение работ по разработке разделов проектной документации, на выполнение инженерно-геодезических изысканий с ООО «З», Договор от 22 марта 2024 года на проверку сметной стоимости, Договор от 19 августа 2024 года на оформление технических планов сооружений

[24] Акт приемки законченного строительством объекта (КС-11) от 8 октября 2024 года

Модульный спортивный зал и спортивно-технологическое оборудование закреплено на праве оперативного управления за МБУ ДО «СШ №1» общей балансовой стоимостью 128 035,0 тыс. рублей[25].

В ходе осмотра Контрольно-счетной палатой установлено, что входная группа спортивного зала оснащена QR-кодами, обеспечена сеть телематических услуг связи, в том числе к сети Интернет, обеспечен доступ в Интернет через беспроводную Wi-Fi-сеть.

Согласно условиям муниципального контракта (технического задания) QR-коды должны быть сформированы на информационном ресурсе, при сканировании которого пользователям предоставляется подробная информация об играх возможных к проведению в зале. При этом отмечено, что при сканировании QR-кодов, размещенных в спортивном зале, осуществляется переход на официальную страницу МБУ ДО «СШ № 1» в социальной сети ВКонтакте, в которой размещена информация о видах спорта, расписании занятий и расписании отбора детей, контакты администрации спортивной школы, новости о прошедших соревнованиях и победителях, призерах этих соревнований. QR-коды, сформированные на информационном ресурсе, наличие которых предусматривает муниципальный контракт, в спортивном зале отсутствуют.

В рамках осмотра выявлено, что часть оснащения модульного спортивного зала, предусмотренного Комплектом № 4, отсутствует:

- стойка баскетбольная мобильная 2 ед.,
- ворота гандбол-минифутбол 2 ед.,
- сетка для тренировочных ворот 2 ед.,
- противовес для ворот 2 ед.

Указанное оснащение изъято из оперативного управления МБУ ДО «СШ №1» в 2025 году[26] и передано МБУ ДО «Спортивная школа № 4» городского округа «Город Чита», так как данное оборудование не задействовано в тренировочном процессе спортивных отделений - спортивная аэробика, спортивная гимнастика, художественная гимнастика.

Оснащение созданного модульного спортивного зала в соответствии Комплектом № 4 предусматривает возможность для занятий различными видами

[25]Актом приема-передачи основных средств от 13 декабря 2024 года
[26] Распоряжения комитета по управлению имуществом Администрации от 19 февраля 2025 года № 86, от 7 марта 2025 года № 120

спорта. При этом конструктив созданного модульного спортивного зала по разработанной проектно-сметной документации, предусматривает гимнастический зал ввиду наличия прыжковой ямы по длине всего зала глубиной 1,6 метра. Эксплуатация зала для иных видов спорта (футбол, волейбол, баскетбол) и занятий физической культурой ограничена в силу указанных конструктивных особенностей.

Создание модульного спортивного зала способствует развитию спортивной инфраструктуры в крае, а также позволило увеличить набор детей в спортивно-оздоровительные группы (в возрасте 4-6 лет). Вместе с тем созданный объект не является общедоступным по указанным выше причинам.

По результатам проведенного сопоставительного анализа стоимостных параметров аналогичного модульного спортивного зала, строительство которого окончено в 2023 году в рамках плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края (далее – План ЦЭР), расположенного по адресу: г. Чита, пос. Восточный, ул. 40 лет Октября, 26, выявлено, что цена модульной конструкции спортивного зала. в мкр. Северный составила 87 197,2 тыс. рублей без учета стоимости строительства основания, что на 35 % больше общей стоимости модульного спортивного зала в пос. Восточный - 64 703,9 тыс. рублей с учетом стоимости строительства основания (при уровне инфляции 6,5 % с 1 квартала 2023 года по 1 квартал 2024 года). При этом принципиальных отличий по техническим характеристикам и функциональным параметрам между построенными модульными залами, не имеется.

### 6.3.2. Администрация Тунгокоченского муниципального округа

В рамках исполнения мероприятий по созданию «умных» спортивных площадок Администрацией Тунгокоченского муниципального округа доведены средства МБУДО ДЮСШ в виде субсидий на иные цели на общую сумму 22 612,2 тыс. рублей, в том числе:

9 868,0 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Забайкальского края;

12 144,2 тыс. рублей - за счет бюджета Тунгокоченского муниципального округа.

В 2025 году МБУДО ДЮСШ заключены муниципальные контракты на планировку стадиона и устройство покрытия под оборудование «умной» спортивной

площадки № 2216 с ООО «АП» на общую сумму 12 144,2 тыс. рублей и на поставку и монтаж комплекта спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки № 1080 с ООО «С» на общую сумму 9 868,0 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой осуществлен осмотр «умной» спортивной площадки на территории МБУДО ДЮСШ, расположенной по адресу: Тунгокоченский район, пгт. Вершино-Дарасунский, ул. Комсомольская, 1а.

В ходе осмотра спортивной площадки установлены следующие недостатки и дефекты выполненных работ ООО «АП»:

| | |
|---|---|
| 1 | на территории спортивной площадки (воркаута) частично имеется отслойка покрытия от бетонного основания в местах стыковочных швов |
| 2 | отслоение покрытия беговых дорожек от бетонного основания с образованием деформаций (локальные поднятия поверхности). Общая площадь беговых дорожек с дефектами составляет 303,8 м2. |

Муниципальным контрактом № 2216 предусмотрены гарантийные сроки устранения дефектов и недостатков, которые являются следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком работ и применения некачественных материалов. По выявленным недостаткам заказчиком ведется претензионная работа с подрядчиком с целью их устранения в рамках гарантийных обязательств. На момент проведения проверки сроки устранения дефектов сторонами не определены.

На комплектах оборудования (тренажеры «Жим ногами» и «Жим от груди»), монтаж которого осуществлялся ООО «С» имеются информационные таблички с правилами выполнения упражнений, при этом нанесенные QR-коды не обеспечивают доступ к цифровой инструкции (переход на страницу недоступен). Кроме того, муниципальным контрактом предусмотрено оснащение волейбольной стойки, а также комплекта воркаут QR-кодом со ссылкой на информационный ресурс с видеоматериалами о технике выполнения упражнений на данном снаряде. При осмотре установлено, что QR-коды на волейбольной стойке и комплекте воркаут отсутствуют. Публичный Wi-Fi на территории стадиона не проведен.

Таким образом, ООО «С» в полной мере не исполнены обязательства по муниципальному контракту по оснащению QR-кодами комплекта для воркаута и волейбольной стойки, имеющиеся QR-коды на тренажерах не обеспечивают доступ к цифровой инструкции. На момент подготовки настоящего отчета, МБУДО ДЮСШ представлена информация об устранении указанных нарушений.

## 6.4. Оценка исполнения ожидаемых показателей и результатов регионального проекта

Структура показателей результативности регионального проекта за проверяемый период неоднократно корректировалась и являлась несопоставимой по годам реализации. Согласно действующей редакции паспорта регионального проекта, ключевым результатом реализации мероприятий является рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (см. Таблицу № 3).

Таблица №3

| Сведения о плановых и фактически достигнутых показателях регионального проекта | | |
|---|---|---|
| **Наименование показателя** | **План** | **Факт[27]** |
| **2022 год** | | |
| Количество закупленных «умных» спортивных площадок | 1 | 2 |
| **2023 год** | | |
| Количество закупленных «умных» спортивных площадок | 2 | 0 |
| **2024 год** | | |
| Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 41,8 % | 41,8 % |
| **2025 год** | | |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 57,5 % | 57,5 % |

Отмечается, что подтвердить достоверность достигнутых в ходе реализации мероприятий регионального проекта показателей, установленных на 2024, 2025 годы, не представляется возможным в связи с отсутствием прямой взаимосвязи между указанными показателями и мероприятием по созданию «умных» площадок, а также по причине изменения показателей в проверяемом периоде и методики их расчета.

Формирование показателя доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется на основе данных, предоставляемых организациями спорта по форме № 1-ФК. При этом граждане, занимающиеся самостоятельно на «умных» спортивных площадках, являющихся открытыми плоскостными сооружениями, при формировании показателя не учитываются. Указанная проблема характерна в целом для всех мероприятий по созданию спортивной инфраструктуры в крае, о чем Контрольно-счетная палата неоднократно отмечала в предыдущих проверках. Вклад мероприятий регионального проекта в достижение показателя не является основным, ввиду реализации иных проектов, направленных на создание условий для развития массового спорта, например, План ЦЭР.

[27] Отчеты о ходе реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае» за 2022-2025 годы.

Реализация аппаратного цифрового контроля на спортивно-технологическом оборудовании «умных» спортивных площадок предполагала в том числе функцию дистанционного и автоматического анализа данных и учета занимающихся на спортивном оборудовании граждан, но фактически механизм цифрового контроля и порядок его внедрения на «умных» спортивных площадках на всех уровнях государственной власти в проверяемом периоде не разработаны. В последующем в Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета требования по внедрению аппаратного цифрового контроля и методического сопровождения были изменены на «методическое сопровождение проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам», при этом его формы (виды) не конкретизированы. С учетом изменений, определение «умной» спортивной площадки утратило указание на цифровую инфраструктуру, отличающей ее от иных спортивных площадок, что не отвечает стратегическим задачам по цифровой трансформации спортивной инфраструктуры.

Эффективность реализованных мероприятий регионального проекта, с учетом необходимости решения задач по обеспечению общедоступной инфраструктуры для массового спорта, оценивается как недостаточная.

# 7. Выводы

7.1. Целью реализации регионального проекта является обеспечение условий для развития массового спорта путем создания общедоступной инфраструктуры, в том числе для самостоятельных тренировок с применением цифровых технологий. Механизмом достижения установленных целей и показателей в проверяемом периоде является создание «умных» спортивных площадок.

Официальное определение «умная» спортивная площадка» в нормативных правовых актах, регулирующих сферу физической культуры и спорта не закреплено, к критериям «умной» спортивной площадки, отличающим ее от прочих, относятся дополнительные характеристики, обеспечивающие аппаратный цифровой контроль занимающихся и методическое сопровождение проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам через применение QR-кода, сформированного на централизованном информационном ресурсе.

Фактическое количество созданных «умных» спортивных площадок в проверяемом периоде соответствует плановым значениям - 4 единицы.

7.2. Заказчиками по государственным и муниципальным контрактам допущены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе формирования НМЦК, изменение существенных условий контракта, своевременности расчетов по контрактам, ненадлежащего способа закупки, влекущего ограничение конкуренции.

7.3. В ходе исполнения контрактов сторонами надлежащим образом не исполнены принятые обязательства в части полноты и качества выполнения работ, приемки выполненных работ.

7.4. Органом местного самоуправления муниципального образования допущены нарушения Федерального закона № 33-ФЗ в части учета и ведения реестра муниципального имущества; нарушения требований Федерального закона № 402-ФЗ и СГС «Государственная (муниципальная) казна».

7.5. Министерством допущены нарушения утвержденного порядка предоставления субсидий.

7.6. Согласно отчетным данным, ключевые показатели анализируемого периода достигнуты, вместе с тем корректность отчетных данных проверкой не подтверждена, что обусловлено рядом причин:

- отсутствие системы учета граждан, занимающиеся самостоятельно на «умных» спортивных площадках;

- недостатки расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом», которые могут искажать реальное состояние сферы физической культуры и спорта;

- отсутствие прямого влияния мероприятий по созданию «умных» спортивных площадок на достижение ключевого показателя регионального проекта.

7.7. Эффективность использования бюджетных средств на создание «умных» спортивных площадок с учетом необходимости решения задач по обеспечению общедоступной инфраструктуры для массового спорта, в целом оценивается как недостаточная, что обусловлено:

- наличием признаков завышения стоимости закупленного спортивно-технологического оборудования и модульного спортивного зала, обусловленное дополнительными функциями в виде QR-кодов, сформированных на информационном ресурсе;

- наличием ограничений, связанных с эксплуатацией спортивно-технологического оборудования по причине некачественно выполненных работ, ненадлежащего содержания имущества;

- отсутствием QR-кодов на спортивно-технологическом оборудовании и общедоступного Wi-Fi, указывающим на недостижение запланированных результатов по созданию и обеспечению функционирования «умных» спортивных площадок в крае;

- неоптимальным режимом эксплуатации «умных» спортивных площадок, являющихся открытыми спортивными сооружениями: только теплый сезон, погодные условия.

7.8. Проведенными осмотрами спортивных площадок зафиксированы множественные дефекты и недостатки.

# 8. Замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия

В установленный законодательством срок после ознакомления с актами проверки Администрацией городского округа «Город Чита», МБУДО ДЮСШ представлены возражения (пояснения), которые не могут повлиять на выводы по результатам контрольного мероприятия.

Заключения на возражения (пояснения) утверждены решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Забайкальского края от 26 октября 2026 года № 26.

# 8. Предложения

8.1. Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края, Администрации городского округа «Город Чита», Администрации городского поселения «Сретенское» принять меры:

- по приведению созданных «умных» спортивных площадок к соответствующим характеристикам, позволяющим использовать спортивные объекты по назначению;

- принять необходимые меры по применению мер ответственности к подрядчикам за некачественно выполненные работы по устройству спортивных площадок и установке спортивно-технологического оборудования для создания «умных» спортивных площадок;

- обеспечить сохранность спортивных объектов, в том числе своевременное обращение в правоохранительные органы по фактам вандальных действий и хищений;

- по недопущению неправомерных изменений условий заключенных контрактов и нарушений исполнения контрактов, в том числе при приемке выполненных работ;

- усилить контроль за выполнением подрядными организациями работ, поставке товаров, осуществляемых по государственным и муниципальным контрактам (их объемом и качеством);

- по недопущению нарушений действующего законодательства, в том числе: Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона № 33-ФЗ, Федерального закона № 402-ФЗ, Федерального закона № 135-ФЗ.

8.2. Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению нарушений порядков предоставления субсидий, учесть в дальнейшей работе выводы, изложенные в настоящем отчете, в том числе о необходимости создания механизма учета занимающихся граждан на открытых спортивных сооружениях.

8.3. Администрации городского поселения «Сретенское» включить объект в реестр муниципального имущества, с последующим отражением в регистрах бухгалтерского учета.

# 9. Меры реагирования

9.1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия:

- в Законодательное Собрание Забайкальского края и Губернатору Забайкальского края для сведения;

- в Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Администрацию городского округа «Город Чита», Администрацию городского поселения «Сретенское» для рассмотрения и принятия мер.

9.2. Направить информационные письма:

Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края, Администрации городского округа «Город Чита», Администрации городского поселения «Сретенское».

9.3. Направить информацию о признаках нарушений Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю.

9.4 Направить материалы контрольного мероприятия в Прокуратуру Забайкальского края.